



پروژه های فعال حوزه معاونت عمرانی شهرداری رشت

عملکرد و پیشرفت پروژه های عمرانی تا پایان مرداد سال ۸۸

مشخصات	پیشرفت ریالی	پیشرفت فیزیکی	مدت اولیه	تاریخ شروع بکار	عنوان پروژه
روگذر: ۵۲۰ متر زیرگذر: ۵۶۰ متر تعداد شمع: ۲۱۴	۳۷٪	۴۱٪	۲۰ ماه	۸۷/۲/۸.	تقاطع همسطح و غیر همسطح میدان شهدای گمنام
m ۲۵L ۹۵ :b:	۸۰٪	۷۷٪	۱۵ ماه	۸۷/۲/۱۲.	پروژه پل رودخانه زرجوب در بلوار اصفهان
:۲۶۱۰s	۵/۷٪	۲۰٪	۲۴ ماه	۸۷/۲/۱۵.	پروژه سالن چند منظوره توانایی جسمانی آتش نشانی
۱×۳+۲×۳+۲۲×۳+۲۵×۱+۲۲×۲=۲۵۱ دهانه	۱۰٪	۱۰٪	۱۶ ماه	۸۷/۵/۲۱.	پروژه اجرای تقاطع غیر همسطح پل میدان گاز
زیربنا: ۴۳۵۰ متر مربع	۵۹٪	۷۰،۰۰٪	۲۴ ماه	۸۶/۴/۲۸.	احداث بازارچه و عرضه مستقیم میوه و تره بار
:۴L×۱۲۰۰	۹۵٪	۸۵٪	۶ ماه	۸۷/۸/۱۸.	پروژه جدول گذاری فاز جدید محور جاده سنگر
:s ۳۸۵۰	۳۵٪	۴۲،۰۰٪	۲۴ ماه	۸۷/۸/۸.	پروژه تکمیل ترمینال مرکزی شهر رشت
تعداد ۸ به مساحت کل ۱۳۷۳۵	۹۴٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۸/۲۱.	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۲
تعداد ۲۴ به مساحت کل ۸۱/۱۴۵۹۳	۹۶٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۸/۱۳.	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۳
تعداد ۳۳ به مساحت کل ۱۱/۱۴۴۸۵	۹۹٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۷/۳.	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۳
:۴L×۳۵۰	۷۵٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۸/۹.	عملیات جدول گذاری از میدان صیقلان به تختی
به مساحت ۶۵۰۰ متر مربع	۹۶٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۸/۲۱.	جدول گذاری کوی دیانتی پشت مجتمع پردیسان
بطول ۴۰۰ متر	۳۰٪	۷۵٪	۳ ماه	۸۷/۸/۱۳.	عملیات دیوار گذاری در محدوده منطقه سه شهرداری
به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع	۹۶٪	۹۷٪	۳ ماه	۸۷/۸/۲.	فاز اول پیاده روسازی محدوده منطقه ۲
تعداد ۲۲ به مساحت کل ۱۴۳۵۰	۹۳٪	۹۵٪	۳ ماه	۸۷/۷/۳.	ترمیم نوارهای حفاری آسفالت شده کوچه و معابر محدوده منطقه ۲
مساحت کل زیربنا: ۱۳۴۰۰ مترمربع	۱۱٪	۱۵٪	۳۰ ماه	۸۷/۹/۶.	احداث ساختمان ستادی شهرداری رشت
به سطح ۵۰۰۰ متر مربع	۹۷٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۸/۲۸.	اجرای فاز اول پیاده روسازی شامل تخریب موزائیک فرسوده و نصب کفیوش در محدوده منطقه ۳
به سطح ۵۰۰۰ متر مربع	۷۹٪	۹۴٪	۶ ماه	۸۷/۹/۱۶.	تخریب موزائیک نصب کفیوش در محدوده میدان جانبازان
به سطح ۶۵۰۰ متر مربع	۹۸٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۹/۱۶.	فاز اول پیاده روسازی شامل تخریب موزائیک فرسوده و نصب کفیوش در محدوده منطقه ۱

به سطح ۵۵۰۰ متر مربع	۹۷٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۹/۱۴.	فاز اول پیاده روسازی شامل تخریب موزائیک فرسوده و نصب کفپوش در محدوده منطقه ۲
۱۲۰۰ متر کانپو	۹۶٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۱۰/۱۵.	جدول گذاری و تخریب پیاده روی در یک سمت خیابان از ابتدای میدان شهیدقلی پورتا میدان جهاد
تعداد ۱۳ به مساحت کل ۱۳۸۷۵	۹۸٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۱۰/۱۵.	پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۲
احداث دیوار بطول ۹۵۴ متر	۷۴٪	۷۰٪	۶ ماه	۸۷/۱۱/۹.	پروژه احداث دیوار ساحلی زرچوب ( تختی به زرچوب )
جدولهای دور باغچه : ۳۰۰ متر نصب جدولهای پادرحتی : ۲۰۰ متر	-	۵۰٪		۸۷/۱۱/۹.	پیاده روسازی شامل تخریب جدولهای دورباغچه و نصب جدولهای پادرحتی و تخریب و نصب کفپوش بتنی
S: ۹۸/۳۰۵	۴۲٪	۷۰٪	۶ ماه	۸۷/۱۱/۹.	پروژه ساختمان مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری
S : ۸	۷۰٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۱۱/۹.	احداث ساختمان سرویس بهداشتی عینک
مساحت : ۲۸۶۷ متر	۵۹٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۱۱/۳۰.	ترمیم نوار حفاری موزائیک پیاده روی محدوده منطقه ۳
جمعاً بطول ۸۰۰ متر	۷۹٪	۹۵٪	۳ ماه	۸۷/۱۲/۱.	جدول گذاری و حاشیه پیاده رو خیابان عرفان ، جاده انزلی
تعداد ۸ به مساحت کل ۱۳۸۱۵	۴۸٪	۵۱٪	۳ ماه	۸۷/۳/۲۷.	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۲
تعداد۲۱ به مساحت ۲۴۵۲۶ متر	۷۵٪	۸۸٪	۳ ماه	۸۷/۱۱/۳۰.	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۱
به مساحت کل : ۲۳۰۰ متر مربع	۴۷٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۱۱/۳۰.	ترمیم نوار حفاری موزائیک پیاده روی محدوده منطقه ۲
به سطح ۱۵۳۷۰ متر مربع	۱۰٪	۸۰٪	۳ ماه	۸۷/۱۲/۱.	آسفالت و ترمیم نوار حفاری کوچه و معابر منطقه ۳
کفپوش: ۷۴۰ متر جدول گذاری: ۵۳۰ متر	۳۷٪	۹۵٪	۳ ماه	۸۷/۸/۱۳.	تخریب و نصب کفپوش و جدول گذاری مجتمع مروارید
۲۵۰۰ متر تک جدول - ۲۵۰۰ متر کانپو	۵۶٪	۵۵٪	۶ ماه	۸۷/۱۲/۱۱.	تعریض دو طرف خیابان میدان شهید قلی پور بطرف میدان جهاد
تعداد۱۲ به مساحت ۱۶۵۰۱ متر	۶۷٪	۷۰٪	۳ ماه	۸۷/۱۲/۱۱.	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۱
تعداد۱۸ به مساحت ۱۹۵۷۵ متر	۷۱٪	۷۳٪	۳ ماه	۸۷/۱۲/۱۷.	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۱
تعداد ۲۲ کوچه به سطح : ۱۵۷۳۸ متر مربع	۲۶٪	۷۲٪	۳ ماه	۸۷/۱۲/۱۱.	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۲
تک جدول ۳۰۰۰ متر ترمیم موزائیک : ۱۲۳۰ متر	۴۶٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۱۲/۱۷.	پروژه تخریب و نصب تک جدول و ترمیم نوارموزائیک در محدوده منطقه ۱ شهرداری رشت
به سطح ۱۵۳۷۰ متر مربع	۹۷٪	۹۵٪	۳ ماه	۸۷/۱۲/۲۰.	آسفالت و ترمیم نوار حفاری کوچه و معابر منطقه ۲
تعداد۱۰ به مساحت ۱۵۱۶۴ متر	۳۰٪	۹۴٪	۳ ماه	۸۷/۱۲/۱۹.	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۱
تعداد۸ به مساحت ۱۲۵۱۰ متر	۴۰٪	۷۸٪	۳ ماه	۸۷/۱۲/۲۰.	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۲
طراحی و اجرای دکور داخلی بانکهای آکواریم و ...	۹۶٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۷/۱۲/۲۷.	بازسازی و راه اندازی پروژه آکواریم پارک ملت
در ۹ نقطه از سطح شهر	۹۴٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۱/۳۰.	اجرای اصلاح هندسی معابر شهر رشت
طول کار: ۱۵۵ متر	۶۸٪	۶۰٪	۳ ماه	۸۸/۱/۳۰.	نمای دیوار محوطه حوزه معاونت راهداری جاده سنگر
تعداد۱۰ کوچه بمساحت ۱۴۹۲۰	۶۲٪	۹۳٪	۳ ماه	۸۸/۱/۳۰.	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۲
بمساحت ۷۲۰ متر مربع	۸۷٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۲/۱۰.	پروژه پیاده روسازی در محدوده سبزه میدان
به سطح ۱۹۱۷۰ متر مربع	۹۷٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۲/۱۰.	ترمیم نوار حفاری آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۲

بمساحت ۷۵۰۰ متر مربع	۶۵٪	۶۵٪	۳ ماه	۸۸/۲/۱۰	زیرسازی و مرمت آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۱
	۶۲٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۲/۱۰	پروژه دیوار گذاری محوطه اداره راه واقع در جاده سنگر
در ۸ نقطه از سطح شهر		۶۰٪	۳ ماه	۸۸/۲/۲۳	تعمیرات سرویسهای بهداشتی سطح شهر رشت
		۹۵٪	۳ ماه	۸۸/۲/۲۳	عملیات مرمت مسجد و سرویس بهداشتی زیر کوچه
به سطح ۷۵۰۰ متر مربع	۹۰٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۲/۲۳	ترمیم و مرمت آسفالت محدوده منطقه ۲ شهرداری
بطول حدود ۳۰ کیلو متر	۵۷٪	۱۰۰٪		۸۸/۲/۲۳	عملیات خط کشی تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان
	۸۳٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۲/۲۳	نصب علائم و بازتاب (چشم گربه ای) تقاطع میدان جانبازان
هدایت آبهای سطحی منطقه گلزار	۲۰٪	۹۵٪	۴ ماه	۸۸/۳/۱۰	لوله گذاری مسیر اصلی جهت هدایت آبهای سطحی
	۹۰٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۳/۶	عملیات جدول گذاری بلوار شهید افتخاری روبروی ولکس
به سطح ۸۹۰۷ متر مربع	۹٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۳/۱۰	ترمیم و مرمت آسفالت در محدوده منطقه ۳ شهرداری
	۶۹٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۳/۱۰	اصلاح هندسی تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان
	۹۰٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۴/۳	عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی حاشیه رودخانه زرچوب
	۷۷٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۴/۱۴	نصب گاردریل و علائم مربوطه واقع در صف سر محور رشت - فومن
تعداد ۸ به مساحت ۲۰۳۹۰ متر		۷۰٪	۳ ماه	۸۷/۱۲/۱	پروژه زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر محدوده منطقه ۲
به سطح ۲۰,۰۰۰ متر مربع		۳۱٪	۳ ماه	۸۸/۴/۱۷	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر منطقه یک شهرداری
	۹۸٪	۹۵٪	۴ ماه	۸۸/۳/۱۱	لوله گذاری مسیر اصلی جهت هدایت آبهای سطحی فاز اول گلزار
بطول تقریبی ۱۵۲۰ متر	۸۰٪	۲۰٪	۳ ماه	۸۸/۴/۲۳	عملیات اجرایی لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی ساغریسازان و ...
بطول تقریبی ۸۰۰ متر	۸۴٪	۹۰٪	۴ ماه	۸۸/۴/۲۲	عملیات اجرایی لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی علی آباد
بطول تقریبی ۸۰۰ متر	۶۳٪	۱۲٪	۴ ماه	۸۸/۴/۲۲	عملیات اجرایی لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی گلزار
به سطح ۱۵,۳۷۰ متر مربع		۵۰٪	۳ ماه	۸۸/۵/۱۰	ترمیم نوارهای حفاری محدوده منطقه ۲ شهرداری
به سطح ۱۰,۰۰۰ متر مربع	۸۵٪	۱۰۰٪	۳ ماه	۸۸/۵/۱۰	ترمیم و مرمت آسفالت محدوده منطقه ۲ شهرداری
بطول تقریبی ۹۳۰ متر	۸۱٪	۴۰٪	۴ ماه	۸۸/۴/۲۸	عملیات اجرایی لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی باقرآباد
	۷,۵٪	۱۰٪	۱۵ ماه	۸۸/۴/۲۷	تکمیل ساختمان و محوطه سازی سالن چندمنظوره آتش نشانی
به سطح ۲۰,۰۰۰ متر مربع		۱۷٪	۳ ماه	۸۸/۵/۱۲	زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر منطقه دو شهرداری
	۸۰٪	۱۵٪	۵ ماه	۸۸/۴/۲۸	دیوار کشی، محوطه سازی، روشنایی و نصب سکوه‌های کمپینگ استخرعینک
بطول تقریبی ۱۷۰۰ متر	۶۷٪	۲۰٪	۶ ماه	۸۸/۴/۲۱	عملیات اجرایی لوله گذاری جهت هدایت آبهای سطحی رشتیان
بطول ۱۰۰۰ متر		۸۰٪	۳ ماه	۸۸/۵/۲۷	اجرای جدولگذاری جهت رفوژ وسط خیابان آرسن میناسیان